

ORD N° 1284/20.

ANT: ORD N° 1201, del 01/12/2020.

MAT: Respuesta de Informe de Rendición de Cuentas mensual N°10 (Ordinario N° 138/2020, correspondiente al mes SEPTIEMBRE del 2020. Proyecto "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Tichámar". Código BIP: 40003075-0

ARICA, 16 DIC 2020

DE : JEFE DE DIVISIÓN PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL.
HUMBERTO SAAVEDRA SANCHEZ.
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA.

A : FUNDACIÓN ALTIPLANO "MONSEÑOR SALAS VALDEZ".
RUT: 65.409.520-5
CRISTIAN HEINSEN PLANELLA (REP. LEGAL)

Junto con saludarlo y por intermedio del presente, comunico que con fecha 25/11/2020, se ha recibido la Décima Rendición de Cuentas financiera correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020, por medio del Ordinario N° 138/2020, correspondiente al proyecto "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Tichámar". Código BIP: 40003075-0, Se aprueba el siguiente detalle:

DETALLE DE RENDICION RECIBIDA Y GASTOS RENDIDOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020					
Total Rendiciones : 12 meses		Fecha Próxima Rendición: 22/10/2020			
Rendidas: 10/12		Por Rendir : 2			
RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO (Items):	APORTE GORE	RENDICIÓN MES DE SEPTIEMBRE	APROBADO MONTO	OBSERVACIONES FINANCIERAS	SALDO
1) Trabajos Previos.	\$ 11.245.500	\$ 19.892.311.-	\$ 2.769.558.-	Gtos. Observados.	\$ 0.
2) Cimbrado y Apuntalamiento.	\$ 2.439.500	\$ 0.-	\$ 0.-	No Aplica.	\$ 2.691.
3) Implementación Plan Manejo y Arqueológico.	\$ 19.040.000	\$ 0.-	\$ 0.-	No Aplica.	\$ 17.708.067.
4) Desarmes	\$ 9.629.361	\$ 1.108.529.-	\$ 1.099.529.-	Gtos. Observados.	\$ 8.529.832.
5) Consolidación de Funciones	\$ 9.282.000	\$ 0.-	\$ 0.-	No Aplica.	\$ 8.909.054.
6) Con. Y Reestructuración Arcos, Muros y Contrafuertes.	\$ 40.070.418	\$ 0.-	\$ 0.-	No Aplica.	\$ 23.925.366.
7) Restitución de la Techumbre del Templo.	\$ 77.824.001	\$ 0.-	\$ 0.-	No Aplica.	\$ 63.424.052.
8) Intervención en la Torre-Campanario.	\$ 21.338.336	\$ 0.-	\$ 0.-	No Aplica.	\$ 10.920.057.
9) Terminaciones.	\$ 65.687.286	\$ 0.-	\$ 0.-	No Aplica.	\$ 63.864.020.
10) Instalación e Iluminación Conjunto Religioso.	\$ 13.804.000	\$ 0.-	\$ 0.-	No Aplica.	\$ 13.801.000.
11) Obras Exteriores.	\$ 24.891.230	\$ 0.-	\$ 0.-	No Aplica.	\$ 12.879.866.
12) Restauración de Bienes Culturales.	\$ 48.778.100	\$ 2.467.060.-	\$ 2.467.060.-	Sin Observaciones.	\$ 42.305.769.
13) Obras Complementarias.	\$ 38.675.000	\$ 7.604.464.-	\$ 976.778.-	Gtos. Observados.	\$ 0.
14) Personal Administrativo para la Restauración.	\$ 76.634.903	\$ 4.480.851.-	\$ 4.330.851.-	Gtos. Observados.	\$ 46.095.667.
15) Gastos Generales.	\$ 118.544.510	\$ 2.845.073.-	\$ 2.697.283.-	Gtos. Observados.	\$ 102.254.704.
16) Responsabilidad Ejecución 10%.	\$ 57.788.414	\$ 0.-	\$ 0.-	No Aplica.	\$ 57.788.414.
17) Permiso Municipal (1% Intervención del Templo).	\$ 5.778.841	\$ 0.-	\$ 0.-	No Aplica.	\$ 30.
TOTAL	\$ 641.451.400	\$ 38.398.288.-	\$ 14.341.059.-	No Aplica.-	\$ 469.701.306.

OBSERVACIONES FINANCIERAS Y TÉCNICAS: En referencia a la información presentada por parte de Fundación Altiplano, referente a la Rendición de Cuentas Financiera correspondiente al periodo Septiembre del 2020, relacionada con el Ordinario N° 138/2020 del 25/11/2020. Con respecto al ítem "Trabajos Previos" y su Rendición de Cuentas del mes de Septiembre del 2020. Mencionar que se aprueba casi la totalidad de los gastos presentados, esto considerando la asignación presupuestaria disponible. Por dicho motivo desde la liquidación de sueldo de Leoncio Manzanares, la cual se aprueba de manera parcial, quedan observados todos los gastos presentados a continuación, esto por falta de asignación presupuestaria disponible. NOTA: Se observa la mayoría de los Gastos presentados por Falta de Asignación Presupuestaria en el ítem, mientras NO se apruebe suplementación de gastos, por parte de DIPILADRE - DIT, el Consejo Regional (CORE) Y se realice la modificación de Convenio con Toma de Razon de la Contraloría, no se pueden aumentar ni disminuir ninguno de los ítems del Proyecto. En referencia al ítem "Cimbrado y Apuntalamiento" y su rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020). Mencionar que no se presentan movimientos durante este periodo. En referencia al ítem "Implementación del Plan de Manejo Arqueológico" y su rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020). Mencionar que no se presentan movimientos durante este periodo. En referencia al ítem "Desarmes" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que se aprueban todas las partidas presentadas de gastos, las cuales están relacionadas con los Sub-Ítem Recursos Humanos y Liberación de Revoques de Barro, Arcilla y Pintura. Solo se Observa la Boleta sin día de Emisión, esta es la N° 9767. En referencia al ítem "Consolidación de Fundaciones" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan partidas de gastos durante dicho periodo. En referencia al ítem "Reestructuración Consolidación Restauración de Arcos, Muros y Contrafuertes" y su Rendición de cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), no se presentan movimientos durante dicho periodo. En referencia al ítem "Restitución de la Techumbre del Templo" y su Rendición de cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan movimientos durante dicho periodo. En referencia al ítem "Intervención en la Torre - Campanario" y su Rendición de Cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan movimientos durante dicho periodo. En referencia al ítem "Terminaciones" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presenta gastos durante este periodo. En referencia al ítem "Instalaciones e Iluminación del Conjunto Religioso" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan partidas de gastos durante dicho periodo. En referencia

al ítem "Obras Exteriores" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presenta gastos durante este periodo. En referencia al ítem "Restauración de Bienes Culturales" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), menciona que se aprueba la totalidad de todos los gastos presentados. Los cuales corresponden a los Sub-Ítems Recursos Humanos y Conservación de Imaginería, esto con fundamento en el Ordinario N° 038/2020, MAT: Glosario de complementación de perfil para la rendición de cuentas del proyecto: Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnámbar Y su respuesta y aprobación por medio del Ordinario N° 392/2020 de fecha 11/03/2020, Mat: Respuesta Ordinario N° 38/2020, relacionado con el glosario de complementación del perfil para la rendición de cuentas del proyecto "Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnámbar. Código BIP: 40003075-0. En referencia al ítem "Obras Complementarias" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que se aprueba hasta la asignación disponible de la totalidad de los gastos presentados, los cuales guardan relación con los Sub-Ítem "Recursos Humanos" y "Construcción Instalación Sobrecubierta Temporal Rollizo y Zinc". Esto con fundamento en el Ordinario N° 038/2020, MAT: Glosario de complementación de perfil para la rendición de cuentas del proyecto: Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnámbar Y su respuesta y aprobación por medio del Ordinario N° 392/2020 de fecha 11/03/2020, Mat: Respuesta Ordinario N° 38/2020, relacionado con el glosario de complementación del perfil para la rendición de cuentas del proyecto "Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnámbar. Código BIP: 40003075-0. NOTA: Se observa la mayoría de los Gastos presentados por Falta de Asignación Presupuestaria en el ítem, mientras NO se apruebe suplementación de gastos, por parte de DIPILADRE – DIT, el Consejo Regional (CORE) Y se realice la modificación de Convenio con Toma de Razón de la Contraloría, no se pueden aumentar ni disminuir ninguno de los ítems del Proyecto. En referencia al ítem "Personal Administrativo para la Restauración" y su Rendición de Cuentas correspondiente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario 138/2020), debemos mencionar que se aprueban las liquidaciones de sueldo presentadas correspondientes a Lucia Otero, Camila Ormeño y Maricel Copa. Estos relacionados con los Sub-Ítem Recursos Humanos y también se aprueban las planillas de pagos relacionadas con Leyes Sociales (AFC CHILE, SIS Y MUTUAL). En referencia al ítem "Gastos Generales" y su Rectificación de Rendición de Cuentas correspondiente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), aseverar que se aprueban casi la totalidad de los gastos presentados en el Sub-Ítem Agua, Luz y Gastos Oficina, Sub-Ítem Combustible y Sub-Ítem Alimentación de Trabajadores. Quedan observadas las facturas N° 2473 Y N° 424, estas por estar en la modalidad Crédito y NO estar acreditado su pago (respecto del Sub-Ítem Agua, Luz y Gastos de Oficina). Finalmente queda observada la factura N° 32105324, compra sin relación con el objetivo del Sub-Ítem (respecto del Sub-Ítem Alimentación de Trabajadores). En referencia al ítem "Responsabilidad de Ejecución del 10%" y su Rendición correspondiente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan movimientos durante presente periodo. En referencia al ítem "Permiso Municipal - 1% de la Intervención" y su Rendición de Cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario 138/2020), mencionar que NO se presentan gastos durante este periodo.

Con respecto a la Rendición Técnica del mes de Septiembre, decir que se han realizado avances respecto al ítem "Trabajos Previos", el ítem "Desarmes", en el ítem "Bienes Culturales", en el ítem "y el ítem "Obras Complementarias". Es importante mencionar que durante este mes ha quedado implementado el Campamento de Obra, lo cual facilitó el poder recibir el equipo completo para ejecutar los trabajos de restauración. El equipo se reintegró el día 22 de Septiembre implementado los protocolos de seguridad contra COVID-19, para resguardar a salud de todos los miembros del equipo. Respecto a los avances de obra en trabajos previos se ha completado la construcción de la instalación de faena y cierres perimetrales, quedando pendiente solo la instalación eléctrica y la protección del retablo, tareas que se ejecutan en los primeros días de octubre. En la partida Desarme, se ha retirado los revoques exteriores del templo para poder hacer diagnóstico detallado del estado de conservación del templo y un estimado de los adobes necesarios para la restauración del mismo. También decir que parte del Equipo que se integró el día 22 de Septiembre fue el área de bienes culturales, considerar que las medidas de seguridad, con el fin de evitar aglomeraciones, se determinó llevarlas a cabo en los talleres de Fundación Altiplano en la ciudad de Arica. Con respecto a Obras Complementarias, se han iniciado los trabajos de sobrecubierta y se ha concluido la preparación de elementos Pre-Fabricado, la colocación en sitio de las bases de hormigón que sirven como soporte de la estructura. Finalmente aseverar que se realizó la carpeta de Obras de prevención de riesgos y la carpeta de Obra en prevención de riesgos COVID-19. Los avances durante el mes de Septiembre/2020, contempla las siguientes actividades y su nivel de avance son: ítem Partidas de Obra: Permiso Municipal (100%), Trabajos Previos (81%), ítem Cimbrado y apuntalamiento (100%), ítem Implementación del Plan de Manejo Arqueológico (36%), ítem Desarmes (17%), ítem Consolidación de Fundaciones (0%), ítem Reestructuración, consolidación, restauración de arcos, muros y contrafuertes (18%), ítem Restitución de la techumbre (0%), ítem Intervención en la Torre Campanario (13%), ítem Terminaciones (3%), ítem Instalaciones e Iluminación del Conjunto Religioso (0%), ítem Obras exteriores (0%), ítem Restauración de Bienes Culturales (19%) y Obras Complementarias (55%). Total avance en partidas de Obras 27%. En referencia a las actividades o ítem de la "Escuela de Taller", en Talleres Internos, NO presentan avances y en Talleres abiertos (33%) de avance en actividades. Finalmente mencionar que los avances respecto al ítem "Entorno y Comunidad", son los siguientes Protocolo de participación comunitaria (40,44%) y Comunicaciones (31,57%).

Respecto al detalle por partidas de Obras, en Trabajos Previos (81%), se encuentra la habilitación de faena de obra que consiste en bodega, oficina de arquitectura, taller de bienes culturales y cierres perimetrales además de la implementación del campamento para el alojamiento de los trabajadores durante la restauración del templo. Este campamento cumple con la implementación de un estricto protocolo interno de ciudadanos frente al COVID -19, así disminuir de manera significativa el riesgo de contagio. Cimbrado y Apuntalamiento, presenta una partida finalizada del 100%, Implementación del Plan de Manejo Arqueológico, presenta un estado de avance del 36%, sin avances en el mes de Septiembre. El ítem Desarmes presenta un avance 17%, los avances registrados guardan relación con los revoques de barro y pintura de cal en los muros exteriores del templo, estos trabajos nos permiten ir avanzando en la actualización de proyecto a nivel planimetría, así como llevar a cabo un diagnóstico del estado de conservación de muros (Estructura), durante el mes de Octubre se continuará con el retiro de repellos de barro al interior del templo y el desarme del techo para su posterior restauración. El ítem Consolidación de Fundaciones, No presenta avances durante el mes de Septiembre. El ítem Reestructuración, consolidación, restauración de arcos, muros y contrafuertes, presenta un avance del 18% y no presenta actividades durante este mes. El ítem Restitución de la techumbre (0%), sin avances durante el mes de Septiembre. El ítem Intervención en la Torre Campanario (13%), sin avances durante el mes de Septiembre. El ítem Terminaciones (3%), sin avances durante el mes de Septiembre. El ítem Instalación e Iluminación del Conjunto Religioso, Sin Avance en el mes de Septiembre. El ítem Obras Exteriores, partida con 0%, ejecutada sin avance en el mes de Septiembre. Con respecto al ítem Restauración de Bienes Culturales el cual presenta un avance del 19%, las actividades realizadas guardan relación con el trabajo en el taller de arte se concretó el proceso de restauración de 4 imágenes, San Juan de los Corderos (Avance 64%), San Santiago Matamoros (Avance 39%) y dos Ángeles que acompañan a la virgen Candelaria (Avance 80%). La restauración de la imaginería presenta un avance del 29%, la restauración del altar mayor presenta avance del 10% y la restauración de la Anda presenta un avance del 25%, finalmente mencionar que el avance en lo que refiere a la restauración durante el mes de Septiembre fue de un 64%. Se presentan avances significativos en la Restauración del Altar Mayor, también en la restauración de la Anda Tallada y Dorada. La conclusión es que este tipo de trabajo es coordinado entre los profesionales a cargo y las personas de la comunidad o alumnos de la escuela taller, en la cual se imparten todos días pautas claves, para el correcto desarrollo de las actividades de restauración dada la complejidad y alto valor de cada imagen. Todo esto apoyado por clases teóricas, también fundamentadas estos avances en clases de fabricación artesanal tradicionales y de reciclaje. Con respecto a las Obras Complementarias estas presentan un avance del 55%, en septiembre se comenzó el montaje de la sobrecubierta temporal del templo, los elementos prefabricados durante los últimos meses se han transportado al templo y se ha concluido su habilitación, esto concluye los elementos de soporte principal los cuales se componen de 14 bases de hormigón de tamaño y peso considerable y que requirió el uso de una grúa para su manipulación y colocación. Se estima que el montaje de las piezas se concluya durante la primera quincena de octubre. Así se podrá garantizar la protección del templo durante la temporada de lluvias y la continuidad de los trabajos al interior del templo.

En relación a la Escuela de Taller, decir que no se desarrollaron actividades. Con respecto a Entorno y Comunidad, durante el mes de Septiembre, se continuaron con las actividades regulares de entorno y comunicaciones del proyecto, estas enfocadas en guiar el buen funcionamiento del comité del proyecto y comunicar sobre los principales avances de la obra de restauración de Ticnámbar. Se continúa con las actividades de edición del libro de la restauración, con el apoyo del comité editorial compuesto por miembros de la comunidad y el equipo de entorno y comunicaciones del proyecto. En la sesión del 8 de Septiembre, se conversó con los asistentes sobre las festividades y tradiciones del pueblo de Ticnámbar, retomando la temática del taller del mes de Agosto. También durante este mes estuvo marcado también por el reinicio de las obras en el templo de Ticnámbar y en el taller de arte de Arica. En este sentido el equipo de entorno y comunicaciones ha brindado apoyo en la coordinación del registro fotográfico de las Obras. Participación Comunitaria, durante este mes se realizó la sesión ordinaria mensual del comité, esto fue el 30/09/2020, en esta reunión se informó sobre el avance de las obras, además se hizo entrega al comité del inventario levantado en el templo antiguo de Ticnámbar, el Taller de Historias y Relatos, se reúne el 08/09/2020 para construir junto con la comunidad los contenidos del libro de la Restauración. En esta sesión se conversó con los asistentes en torno las festividades y tradicionales del pueblo, retomando el tema del taller realizado en el mes de Agosto. El taller conto con una asistencia total de 11 miembros de la comunidad de Ticnámbar, compuesta por adultos mayores y jóvenes. Participación Comunitaria, tras el éxito de la primera Escuela Abierta de los proyectos de Belén y Ticnámbar, el equipo de participación comunitaria y comunicaciones del proyecto está trabajando en dos nuevas instancias para el segundo semestre del 2020. La nueva propuesta está orientada a trabajar junto a la comunidad de Ticnámbar en dos ejes temáticos fundamentales para la conservación del templo a futuro. La próxima instancia de Escuela Abierta se propone para los días 19,20 y 21 de Octubre, con el objeto de elaborar el diseño de un proyecto comunitario de conversación patrimonial. Escuela de Taller, con motivo de la modalidad de virtual de la escuela de taller de Belén, el equipo de entorno y comunicaciones del proyecto apoyo activamente en la difusión y emisión de la primera clase titulada "Como restaurar el adobe. Levantamiento de diagnóstico de daños y propuesta". Llevado a cabo por el monitor Diego Pino el 17/09/2020.

Finalmente en lo que respecta a Comunicaciones la plataforma WEB www.restauraticnabar.cl sigue siendo el principal canal de comunicaciones de los avances y hallazgos del proyecto, por medio de esta plataforma se compartió la convocatoria al taller de historias y relatos de Ticnámbar, además de explicar su objetivo y modalidad. Esta plataforma siempre se encuentra en constante actualización de los eventos más relevantes respecto a la Obra de Restauración. Mencionar que

durante este mes se retomó un régimen regular de registro en obra, esto a cargo de un realizador audiovisual, a través de la coordinación del equipo de comunicaciones.

Mencionar que la Rendición Técnica y Financiera del mes de Septiembre del 2020, fue entregada de acuerdo a la resolución N°30 de la Contraloría General de la República, con observaciones de tipo financiera.

Saluda atentamente a Ud.,



HUMBERTO SAAVEDRA SANCHEZ
JEFE DE DIVISION PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

HSS/LTP/COO
Distribución:

- Correo institucional : administracion@fundacionaltiplano.cl
- Dirección: Andrés Bello N° 1515, Arica.-
- Archivo: DIPIR.

ARICA Y PARINACOTA

División de Presupuesto e Inversión Regional

Resumen Análisis y Control de Rendiciones

I.- Antecedentes Generales

SUBTÍTULO-33	BIP	DURACIÓN	FECHA
Datos Generales	40003075-0	12 Meses	25-11-2020
Nombre Institución Beneficiaria	Fundación Altiplano "Monseñor Salas Valdez"		
Periodo Informado (N° Rendición)	SEPTIEMBRE	N° 10	

II.- Detalle del Convenio

Nombre de la Iniciativa	"Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar"
Fecha Aprobación del Convenio	12-11-2019 / Res. Afecta N° 78/2019
Ficha de Pago	N° 1 (N° 479/2019 del 16/12/2019)
Fecha de Término del Proyecto	31/12/2020
Monto del Aporte del GORE	\$ 641.452.000 , Certificado Core N° 229/2019 del 26/12/2019

III.- Ingresos y Gastos

Items	Monto	Gasto Acumulado Mensual	Gasto Mensual	% Avance Mensual Financiero	Avance Total Financiero	% Avance Total Financiero	Saldo
1) Trabajos Previos	\$ 11.245.500	\$ 8.475.942	\$ 2.769.558	24,63%	\$ 11.245.500	100,00%	\$ -
2) Cimbrado y Apuntalamiento	\$ 2.439.500	\$ 2.436.809	\$ -	0,00%	\$ 2.436.809	99,89%	\$ 2.691
3) Implementación plan manejo Arqueológico	\$ 19.040.000	\$ 1.331.933	\$ -	0,00%	\$ 1.331.933	7,00%	\$ 17.708.067
4) Desarmes	\$ 9.629.361	\$ -	\$ 1.099.529	11,42%	\$ 1.099.529	11,42%	\$ 8.529.832
5) Consolidación de Fundaciones	\$ 9.282.000	\$ 372.946	\$ -	0,00%	\$ 372.946	4,02%	\$ 8.909.054
6) Rest. Consolidación, Restauración Arcos, Muros y Contrafuertes	\$ 40.070.418	\$ 16.145.052	\$ -	0,00%	\$ 16.145.052	40,29%	\$ 23.925.366
7) Restitución de la Techumbre del Templo	\$ 77.824.001	\$ 14.399.949	\$ -	0,00%	\$ 14.399.949	18,50%	\$ 63.424.052
8) Intervención en la Torre-Campanario	\$ 21.338.336	\$ 10.418.279	\$ -	0,00%	\$ 10.418.279	48,82%	\$ 10.920.057
9) Terminaciones	\$ 65.687.286	\$ 1.823.266	\$ -	0,00%	\$ 1.823.266	2,78%	\$ 63.864.020
10) Instalaciones e Iluminación Conjunto Religioso	\$ 12.804.000	\$ 3.000	\$ -	0,00%	\$ 3.000	0,02%	\$ 12.801.000
11) Obras Exteriores	\$ 24.891.230	\$ 12.011.364	\$ -	0,00%	\$ 12.011.364	48,26%	\$ 12.879.866
12) Restauración de Bienes Culturales	\$ 48.778.100	\$ 4.005.271	\$ 2.467.060	5,06%	\$ 6.472.331	13,27%	\$ 42.305.769
13) Obras Complementarias	\$ 38.675.000	\$ 37.698.222	\$ 976.778	2,53%	\$ 38.675.000	100,00%	\$ -
14) Personal Administrativo para la Restauración	\$ 76.634.903	\$ 26.208.385	\$ 4.330.851	5,65%	\$ 30.539.236	39,85%	\$ 46.095.667
15) Gastos Generales	\$ 118.544.510	\$ 16.299.806	\$ 2.697.283	2,28%	\$ 18.997.089	16,03%	\$ 99.547.421
16) Responsabilidad Ejecución 10%	\$ 57.788.414	\$ -	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 57.788.414
17) Permiso Municipal (1% de la Intervención Templo)	\$ 5.778.841	\$ 5.778.811	\$ -	0,00%	\$ 5.778.811	100,00%	\$ 30
TOTALES	\$ 641.451.400	\$ 157.405.035	\$ 14.341.059	51,56%	\$ 171.750.094	650,14%	\$ 469.701.306

IV.- Observaciones

En referencia a la información presentada por parte de Fundación Altiplano, referente a la Rendición de Cuentas Financiera correspondiente al periodo Septiembre del 2020, relacionada con el Ordinario N° 138/2020. En referencia al ítem "Trabajos Previos" y su Rendición de Cuentas del mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020). Mencionar que se aprueba casi la totalidad de los gastos presentados, esto considerando la asignación presupuestaria disponible. Por dicho motivo desde la liquidación de sueldo de Leoncio Manzanarez, la cual se aprueba de manera parcial, quedan observados todos los gastos presentados a continuación, esto por falta de asignación presupuestaria disponible. NOTA: Se observa la mayoría de los Gastos presentados por Falta de Asignación Presupuestaria en el ítem, mientras NO se aprueba suplementación de gastos, por parte de DIPILADRE - DIT, el Consejo Regional (CORE) Y se realice la modificación de Convenio con Toma de Razón de la Contraloría, no se pueden aumentar ni disminuir ninguno de los ítems del Proyecto. En referencia al ítem "Cimbrado y Apuntalamiento" y su rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020). Mencionar que no se presentan movimientos durante este periodo. En referencia al ítem "Implementación del Plan de Manejo Arqueológico" y su rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020). Mencionar que no se presentan movimientos durante este periodo. En referencia al ítem "Desarmes" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que se aprueban todas las partidas presentadas de gastos, las cuales están relacionadas con los Sub-ítem Recursos Humanos y Liberación de Revoques de Barro, Arcilla y Pintura. Solo se Observa la Boleta sin día de Emisión, esta es la N° 9767. En referencia al ítem "Consolidación de Fundaciones" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan partidas de gastos durante dicho periodo. En referencia al ítem "Reestructuración Consolidación Restauración de Arcos, Muros y Contrafuertes" y su Rendición de cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), no se presentan movimientos durante dicho periodo. En referencia al ítem "Restitución de la Techumbre del Templo" y su Rendición de cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan movimientos durante dicho periodo. En referencia al ítem "Intervención en la Torre - Campanario" y su Rendición de Cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan movimientos durante dicho periodo. En referencia al ítem "Terminaciones" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presenta gastos durante este periodo. En referencia al ítem "Instalaciones e Iluminación del Conjunto Religioso" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan partidas de gastos durante dicho periodo. En referencia al ítem "Obras Exteriores" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presenta gastos durante este periodo. En referencia al ítem "Restauración de Bienes Culturales" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que se aprueba la totalidad de todos los gastos presentados. Los cuales corresponden a los Sub-ítems Recursos Humanos y Conservación de Imagenes, esto con fundamento en el Ordinario N° 038/2020, MAT: Glosario de complementación de perfil para la rendición de cuentas del proyecto: Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar Y su respuesta y aprobación por medio del Ordinario N° 392/2020 de fecha 11/03/2020, Mat: Respuesta Ordinario N° 38/2020, relacionado con el glosario de complementación de perfil para la rendición de cuentas del proyecto "Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar. Código BIP: 40003075-0. En referencia al ítem "Obras Complementarias" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que se aprueba hasta la asignación disponible de la totalidad de todos los gastos presentados, los cuales guardan relación con los Sub-ítem "Recursos Humanos" y "Construcción Instalación Sobrecubierta Temporal Rolizo y Zinc". Esto con fundamento en el Ordinario N° 038/2020, MAT: Glosario de complementación de perfil para la rendición de cuentas del proyecto: Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar Y su respuesta y aprobación por medio del Ordinario N° 392/2020 de fecha 11/03/2020, Mat: Respuesta Ordinario N° 38/2020, relacionado con el glosario de complementación de perfil para la rendición de cuentas del proyecto "Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar. Código BIP: 40003075-0. NOTA: Se observa la mayoría de los Gastos presentados por Falta de Asignación Presupuestaria en el ítem, mientras NO se aprueba suplementación de gastos, por parte de DIPILADRE - DIT, el Consejo Regional (CORE) Y se realice la modificación de Convenio con Toma de Razón de la Contraloría, no se pueden aumentar ni disminuir ninguno de los ítems del Proyecto. En referencia al ítem "Personal Administrativo para la Restauración" y su Rendición de Cuentas correspondiente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), debemos mencionar que se aprueban las liquidaciones de sueldo presentadas correspondientes a Lucia Otero, Camila Ormeho y Maricel Copa. Estos relacionados con los Sub-ítem Recursos Humanos y también se aprueban las planillas de pagos relacionadas con Leyes Sociales (AFIC CHILE, SIS Y MUTUAL). En referencia al ítem "Gastos Generales" y su Rectificación de Rendición de Cuentas correspondiente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), aseverar que se aprueban casi la totalidad de los gastos presentados en el Sub-ítem Agua, Luz y Gastos Oficina, Sub-ítem Combustible y Sub-ítem Alimentación de Trabajadores. Quedan observadas las facturas N° 2473 Y N° 424, estas por estar en la modalidad Crédito y NO estar acreditado su pago (respecto del Sub-ítem Agua, Luz y Gastos Oficina). Finalmente queda observada la factura N° 32105324, compra sin relación con el objetivo del Sub-ítem (respecto del Sub-ítem Alimentación de Trabajadores). En referencia al ítem "Responsabilidad de Ejecución del 10%" y su Rendición correspondiente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan movimientos durante presente periodo. En referencia al ítem "Permiso Municipal - 1% de la Intervención" y su Rendición de Cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que NO se presentan gastos durante este periodo.

V.- Aprobación

Total
☒ Parcial
☐ No Aprobado

Cristian Quinteros Sánchez

CRISTIAN A. QUINTEROS SANCHEZ

Nombre de quien elabora el informe

Fecha: 15/12/2020

ANALISTA

Firma:

Gobierno Regional Arica y Parinacota



ARICA Y PARINACOTA

DIVISION DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL

ITEM 01.00.00 : TRABAJOS PREVIOS

Programa "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Tícnamar"
Rendición N° 10 / SEPTIEMBRE del 2020

Programa "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Tícnamar"					Fecha	25 de Noviembre 2020				
Rendición N° 10 / SEPTIEMBRE del 2020					BIP	40003075-0				
					Monito Item	\$ 11.245.500				
Fecha	Documento	Nº Doc.	Nombre del Proveedor	Detalle de la Adquisición	Observaciones	Aprobación	Sub-items	Monito del Gasto	Monito Aceptado	Saldo
01-09-2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Saldo Inicial	No Aplica	No Aplica	Sin Movimiento	Sin Movimiento	\$ 2.769.558
31-09-2020	LIQUIDACION SUELDO	No Aplica	Hernan Mamani Apaza	Trabajos de Maestro Mayor	Trabajos Maestro Mayor - Restauración Tícnamar	SI	RECURSOS HUMANOS	\$ 1.072.036	\$ 1.072.036	\$ 1.697.522
31-09-2020	LIQUIDACION SUELDO	No Aplica	Aldo Gomez Jaña	Trabajos de Maestro Oficial	Trabajos Maestro Oficial - Restauración Tícnamar	SI	RECURSOS HUMANOS	\$ 200.200	\$ 200.200	\$ 1.497.322
31-09-2020	LIQUIDACION SUELDO	No Aplica	Fortunato Vilca	Trabajos de Maestro Ayudante	Trabajos Maestro Ayudante - Restauración Tícnamar	SI	RECURSOS HUMANOS	\$ 465.000	\$ 465.000	\$ 1.032.322
31-09-2020	LIQUIDACION SUELDO	No Aplica	Ronald Cutipa Cutipa	Trabajos de Maestro Oficial	Trabajos Maestro Oficial - Restauración Tícnamar	SI	RECURSOS HUMANOS	\$ 886.668	\$ 886.668	\$ 145.654
31-09-2020	LIQUIDACION SUELDO	No Aplica	Leoncio Manazanares V.	Trabajos de Maestro Oficial	Se aprueba parcial - Falta asignación presupuestaria	PARCIAL	RECURSOS HUMANOS	\$ 264.600	\$ 145.654	\$ -
31-09-2020	LIQUIDACION SUELDO	No Aplica	Diego Plaza Zubieta	Trabajos de Maestro Ayudante	Sin asignación presupuestaria	NO	RECURSOS HUMANOS	\$ 50.000	\$ -	\$ -
25-09-2020	BOLETA HONORARIO TERCEROS	319	Benigno Condori Loza	Servicios de habilitación campamento	Sin asignación presupuestaria	NO	RECURSOS HUMANOS	\$ 336.134	\$ -	\$ -
31-09-2020	LIQUIDACION SUELDO	No Aplica	Irving Sanchez Garcia	Trabajo Arquitecto Residente	Trabajos de Arquitecto Residente - Sin Asignación Pto.	NO	RECURSOS HUMANOS	\$ 1.134.287	\$ -	\$ -
31-09-2020	LIQUIDACION SUELDO	No Aplica	Patricio Parra Roco	Trabajo coordinador - Comunicaciones	Trabajo coordinador - Comunicaciones - Sin Asignación Pto.	NO	RECURSOS HUMANOS	\$ 233.333	\$ -	\$ -
31-09-2020	LIQUIDACION SUELDO	No Aplica	Esmilda Choque mamani	Trabajo de Encargada Comunidad	Trabajo de Encargada Proyecto - Sin Asignación Pto.	NO	RECURSOS HUMANOS	\$ 200.000	\$ -	\$ -
31-09-2020	LIQUIDACION SUELDO	No Aplica	Andre Aninat Jolly	Trabajo Encargado Proyecto	Trabajo de Encargado Proyecto - Sin Asignación Pto.	NO	RECURSOS HUMANOS	\$ 2.620.000	\$ -	\$ -
06-09-2020	FACTURA	49	Sergio Tancara Tapia	Servicios de traslado de materiales	Servicios traslado materiales faena - Sin Asignación Pto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 333.200	\$ -	\$ -
04-09-2020	FACTURA	9360	Soc. Crispieri y Cia Ltda	Compra de materiales - cristales	Compra de cristales distintas medidas - Sin Asignación Pto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 14.000	\$ -	\$ -
02-09-2020	FACTURA	106945781	Sodimac S.A.	Compra de materiales - Varios	Compra de varios articulos - Sin Asignación Pto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 231.718	\$ -	\$ -
14-09-2020	FACTURA	107189179	Sodimac S.A.	Compra de materiales - Varios	Compra de varios articulos - Sin Asignación Pto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 288.393	\$ -	\$ -
09-09-2020	FACTURA	107129909	Sodimac S.A.	Compra de materiales - Varios	Compra de varios articulos - Sin Asignación Pto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 80.894	\$ -	\$ -
20-09-2020	FACTURA	22835525	Easy Retail S.A.	Compra de materiales - Varios	Compra de varios articulos - Sin Asignación Pto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 107.830	\$ -	\$ -
16-09-2020	FACTURA	22835464	Easy Retail S.A.	Compra de materiales - Varios	Compra de varios articulos - Sin Asignación Pto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 108.320	\$ -	\$ -
15-09-2020	FACTURA	22821129	Easy Retail S.A.	Compra de materiales - Varios	Compra de varios articulos - Sin Asignación Pto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 3.909.112	\$ -	\$ -
15-09-2020	FACTURA	8855691	Easy Retail S.A.	Compra de materiales - Varios	Compra de varios articulos - Sin Asignación Pto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 1.569.597	\$ -	\$ -
23-09-2020	FACTURA	8348	Aridos de Arica	Compra de materiales - Construcción	Compra de materiales construcción - Sin Asignación Pto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 95.200	\$ -	\$ -
14-09-2020	FACTURA	6496	Lonz Ferreteria SPA	Compra de materiales - Varios	Compra de articulos instalación faena - Sin Asignación Pto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 2.564.261	\$ -	\$ -
24-09-2020	NOTA CREDITO	1761	Lonz Ferreteria SPA	Devolución Artículos	Devolución articulos / Factura N° 6496	PENDIENTE	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ -	\$ -	\$ -
24-09-2020	FACTURA	6818	Lonz Ferreteria SPA	Compra de materiales - Construcción	Compra de articulos instalación faena - Sin Asignación Pto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 756.759	\$ -	\$ -
24-09-2020	FACTURA	8353	Aridos de Arica	Compra de materiales - Construcción	Compra de materiales construcción - Sin Asignación Pto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 178.500	\$ -	\$ -
14-09-2020	FACTURA	1786	Life & Medical Soc. Anonima	Servicios Examen PCR	Servicios Examen PCR - Sin Asignación Pto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 200.000	\$ -	\$ -
14-09-2020	FACTURA	1787	Life & Medical Soc. Anonima	Servicios Examen PCR	Servicios Examen PCR - Sin Asignación Pto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 200.000	\$ -	\$ -
14-09-2020	FACTURA	1788	Life & Medical Soc. Anonima	Servicios Examen PCR	Servicios Examen PCR - Sin Asignación Pto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 25.000	\$ -	\$ -
28-09-2020	FACTURA	8387	Agroindustrial P. Lagos Klu	Compra de materiales - Construcción	Compra de varas de eucalipto - Sin Asignación Pto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 165.000	\$ -	\$ -
28-09-2020	FACTURA	107487781	Sodimac S.A.	Compra de materiales - Varios	Compra de articulos instalación faena - Sin Asignación Pto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 45.519	\$ -	\$ -
24-09-2020	FACTURA	107479250	Sodimac S.A.	Compra de materiales - Varios	Compra de articulos instalación faena - Sin Asignación Pto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 126.634	\$ -	\$ -
22-09-2020	FACTURA	107154019	Sodimac S.A.	Compra de materiales - Construcción	Compra de materiales PVC - Sin asignación Pto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 75.328	\$ -	\$ -
25-09-2020	FACTURA	107494858	Sodimac S.A.	Compra de materiales - Varios	Compra de articulos instalación faena - Sin Asignación Pto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 80.653	\$ -	\$ -

Fr. 0134

22-09-2020	FACTURA	107154018	Sodimac S.A.	Compra artículos - varios	Compra de materiales construcción - Sin Asignación Ppto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 407.137	\$	-	\$	-
30-09-2020	FACTURA	107567801	Sodimac S.A.	Compra artículos - varios	Compra de materiales construcción - Sin Asignación Ppto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 375.412	\$	-	\$	-
28-09-2020	FACTURA	24	Lorena Mollo Choque E.I.R.L.	Compra artículos - varios	Compra de artículos instalación interna - Sin Asignación Ppto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 912.001	\$	-	\$	-
25-09-2020	FACTURA	22872107	Easy Retail S.A.	Compra artículos - varios	Compra de artículos instalación interna - Sin Asignación Ppto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 1.569.597	\$	-	\$	-
22-09-2020	FACTURA	107470212	Sodimac S.A.	Compra artículos - varios	Compra de artículos instalación interna - Sin Asignación Ppto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 846.747	\$	-	\$	-
24-09-2020	FACTURA	346661	Ferretería Iberia Ltda.	Compra artículos - varios	Compra de artículos instalación interna - Sin Asignación Ppto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 3.910	\$	-	\$	-
10-09-2020	FACTURA	17632028	Construmart S.A.	Compra de materiales - Construcción	Compra de artículos instalación interna - Sin Asignación Ppto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 7.630	\$	-	\$	-
26-09-2020	FACTURA	2159	Imp. Y Exp. JM-Market Ltda	Compra artículos - varios	Compra de artículos instalación interna - Sin Asignación Ppto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 45.999	\$	-	\$	-
26-09-2020	FACTURA	2160	Imp. Y Exp. JM-Market Ltda	Compra artículos - varios	Compra de artículos instalación interna - Sin Asignación Ppto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 15.979	\$	-	\$	-
03-09-2020	FACTURA	50	Ingrid Irrazabal Muñoz	Compra artículos - varios	Compra de artículos Protocolo COVID-19 - Sin Asignación Ppto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 161.547	\$	-	\$	-
11-09-2020	FACTURA	17669103	Construmart S.A.	Compra artículos - varios	Compra de artículos Protocolo COVID-19 - Sin Asignación Ppto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 57.830	\$	-	\$	-
02-09-2020	FACTURA	106945782	Sodimac S.A.	Compra artículos - varios	Compra de artículos instalación interna - Sin Asignación Ppto.	NO	HABILITACION INSTALACION FAENA	\$ 9.490	\$	-	\$	-
RESUMEN RENDICIÓN								TOTAL GASTOS RECHAZADOS	\$ 20.261.897		\$ 1.032.322	
								TOTAL GASTOS APROBADOS	\$ 2.769.558		\$ -	
								SALDO FINAL ITEM			\$ 1.032.322	

Observaciones :

En referencia al ítem "Trabajos Previos" y su Rendición de Cuentas del mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020). Mencionar que se aprueba casi la totalidad de los gastos presentados, esto considerando la asignación presupuestaria disponible. Por dicho motivo desde la liquidación de sueldo de Leoncio Manzanarez, la cual se aprueba de manera parcial, quedan observados todos los gastos presentados a continuación, esto por falta de asignación presupuestaria disponible. NOTA: Se observa la mayoría de los Gastos presentados por Falta de Asignación Presupuestaria en el ítem, mientras NO se apruebe suplementación de gastos, por parte de DIPULADRE - DIT, el Consejo Regional (CORE) Y se realice la modificación de Convenio con Toma de Razón de la Contraloría, no se pueden aumentar ni disminuir ninguno de los ítems del Proyecto.

Item	Partidas
------	----------



ITEM 02.00.00 : CIMBRADO Y APUNTALAMIENTO

[illegible]

Observaciones:

En referencia al ítem "Cimbrado y Apuntalamiento" y su rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 136/2020). Mencionar que no se presentan movimientos durante este periodo.

0133



ITEM 03.00.00 : IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO

LC 0132



ARICA Y PARINACOTA

DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL

ITEM 04.00.00 : DESARMES

Programa "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticomán"

Rendición N° 10 / SEPTIEMBRE del 2020

Programa "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnámari"										Fecha	
Rendición N° 10 / SEPTIEMBRE del 2020										BIP	
										Monto Item	
										\$	
										9.629.361	

Observaciones :

En referencia al ítem "Desarmes" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que se aprueban todas las partidas presentadas de gastos, las cuales están relacionadas con los Sub-Item Recursos Humanos y Liberación de Revoques de Barro, Arcilla y Pintura. Solo se Observa la Boleta sin día de Emisión, esta es la N° 9767.

E. 0131



ITEM 05.00.00 : CONSOLIDACIÓN DE FUNDACIONES

[illegible]

Observaciones:

En referencia al ítem "Consolidación de Fundaciones" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan partidas de gastos durante dicho periodo.

1-0130

DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL

ITEM 06.00.00 : REESTRUCTURACIÓN CONSOLIDACIÓN DE ARCOS, MUROS Y CONTRAFUERTE

Fecha	25 de Noviembre 2020
BIP	40003075-0
Monto Item	\$ 40.070.418

[illegible]

RESUMEN RENDICIÓN

Observaciones :

En referencia al ítem "Reestructuración Restauración de Arcos, Muros y Contrafuertes" y su Rendición de cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), no se presentan movimientos durante dicho periodo.

DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL

ITEM 07.00.00 : RESTITUCIÓN DE LA TECHUMBRE DEL TEMPLO

[illegible]

Observaciones:

En referencia al ítem "Restitución de la Techumbre del Templo" y su Rendición de cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan movimientos durante dicho periodo.

DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL

ITEM 08.00.00 : INTERVENCIÓN EN LA TORRE - CAMPANARIO

Programa "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Tichnamar"
Rendición N° 10 / SEPTIEMBRE del 2020

Fecha	25 de Noviembre 2020
BIP	40003075-0
Monto Item	\$ 21.338.336

[illegible]

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS RECHAZADOS	\$ -	\$ 10,920.057
TOTAL GASTOS APROBADOS	\$ -	\$ -
SALDO FINAL ITEM	\$ -	\$ 10,920.057

Observaciones:

En referencia al ítem "Intervención en la Torre - Campanario" y su Rendición de Cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan movimientos durante dicho periodo.

FD-0127



ITEM 09.00.00 : TERMINACIONES

Fecha	25 de Noviembre 2020
BIP	40003075-0
Monto Item	\$ 65.687.286

Programa "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Tienámar"
Rendición N° 10 / SEPTIEMBRE del 2020

[illegible]

Observaciones :

En referencia al ítem "Terminaciones" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presenta gastos durante este periodo. -

E-0126



ITEM 10.00.00 : INSTALACIONES E ILUMINACIÓN DEL CONJUNTO RELIGIOSO

En referencia al ítem "Instalaciones e Iluminación del Conjunto Religioso" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presentan partidas de gastos durante dicho periodo.

ITEM 11.00.00 : OBRAS EXTERIORES

RESUMEN RENDICIÓN

Observaciones:

En referencia al ítem "Obras Exteriores" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que no se presenta gastos durante este periodo.-

DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL

ITEM 12.00.00 : RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

Programa "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Tícnamar"
Rendición N° 10 / SEPTIEMBRE del 2020

Programa "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnámár"												
Rendición N° 10 / SEPTIEMBRE del 2020												

Observaciones :

En referencia al ítem "Restauración de Bienes Culturales" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), menciona que se aprueba la totalidad de todos los gastos presentados. Los cuales corresponden a los Sub-Items Recursos Humanos y Conservación de Imageniería, esto con fundamento en el Ordinario N° 038/2020, MAT: Glosario de complementación de perfil para la rendición de cuentas del proyecto: Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Tícnamar Y su respuesta y aprobación por medio del Ordinario N° 392/2020 de fecha 11/03/2020, Mat: Respuesta Ordinario N° 38/2020, relacionado con el glosario de complementación del perfil para la rendición de cuentas del proyecto "Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Tícnamar. Código BIP: 40003075-0.

DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL

ITEM 13.00.00 : OBRAS COMPLEMENTARIAS

Programa "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Tichnamar"			
Rendición N° 10 / SEPTIEMBRE del 2020			

Fecha	25 de Noviembre 2020
BIP	40003075-0
Monto Item	\$ 38.675.000

Fecha	Documento	N° Doc.	Nombre del Proveedor	Detalle de la Adquisición	Observaciones	Aprobación	Sub-Items	Monto del Gasto	Monto Aceptado	Saldo
					Saldo Inicial			Sin Movimiento	Sin Movimiento	
01-09-2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		No Aplica	No Aplica			976.778
31-09-2020	LIQUIDACIÓN SUELDO	No aplica	Mariano Cutipa Mamani	Trabajo de Maestro - Mayor	Trabajo de Maestro Mayor - Restauración Tichnamar-FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	PARCIAL	RECURSOS HUMANOS	\$ 1.134.286	\$ 976.778	\$ -
31-09-2020	LIQUIDACIÓN SUELDO	No aplica	Nicanor Jiménez Perez	Trabajo de Maestro - Oficial	Trabajo de Maestro Oficial - Restauración Tichnamar-FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	NO	RECURSOS HUMANOS	\$ 360.340	\$ -	\$ -
31-09-2020	LIQUIDACIÓN SUELDO	No aplica	Juan Tangara Menacho	Trabajo de Maestro - Oficial	Trabajo de Maestro Oficial - Restauración Tichnamar-FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	NO	RECURSOS HUMANOS	\$ 200.200	\$ -	\$ -
31-09-2020	LIQUIDACIÓN SUELDO	No aplica	Rene Muñoz Muñoz	Trabajo de Maestro - Oficial	Trabajo de Maestro Oficial - Restauración Tichnamar-FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	NO	RECURSOS HUMANOS	\$ 200.200	\$ -	\$ -
31-09-2020	LIQUIDACIÓN SUELDO	No aplica	Dhitzel Colque Chura	Trabajo de Maestro - Ayudante	Trabajo de Maestro Ayudante - Restauración Tichnamar-FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	NO	RECURSOS HUMANOS	\$ 166.667	\$ -	\$ -
02-09-2020	FACTURA	106945780	Sodimac S.A.	Compra materiales varios	Compra de caballete, planchas acanaladas y madera-FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	NO	CONST. INST. SOBRECUBIERTA TEMPORAL	\$ 419.899	\$ -	\$ -
02-09-2020	NOTA CREDITO	46368885	Sodimac S.A.	Compra materiales varios	NOTA CREDITO - FACTURA N° 106945780 - Planchas acanaladas \$ 56.544		CONST. INST. SOBRECUBIERTA TEMPORAL			\$ -
02-09-2020	FACTURA	106945784	Sodimac S.A.	Compra materiales varios	Compra de planchas acanaladas - FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	NO	CONST. INST. SOBRECUBIERTA TEMPORAL	\$ 54.112	\$ -	\$ -
07-09-2020	FACTURA	106857735	Sodimac S.A.	Compra materiales construcción	Compra de puertas, marcos - FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	NO	CONST. INST. SOBRECUBIERTA TEMPORAL	\$ 142.538	\$ -	\$ -
05-09-2020	FACTURA	183013	Maderas Enco S.A.	Compra materiales construcción	Compra de madera - FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	NO	CONST. INST. SOBRECUBIERTA TEMPORAL	\$ 47.400	\$ -	\$ -
30-09-2020	FACTURA	183726	Maderas Enco S.A.	Compra materiales construcción	Compra de madera - FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	NO	CONST. INST. SOBRECUBIERTA TEMPORAL	\$ 122.580	\$ -	\$ -
30-09-2020	FACTURA	105971306	Sodimac S.A.	Compra materiales construcción	Compra de sika, la golita dynasup y borchs - FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	NO	CONST. INST. SOBRECUBIERTA TEMPORAL	\$ 139.919	\$ -	\$ -
30-09-2020	FACTURA	183722	Maderas Enco S.A.	Compra materiales construcción	Compra de madera - FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	NO	CONST. INST. SOBRECUBIERTA TEMPORAL	\$ 1.332.620	\$ -	\$ -
30-09-2020	FACTURA	107514202	Sodimac S.A.	Compra materiales construcción	Compra de canaletas, caballete, unión, bajada, etc - FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	NO	CONST. INST. SOBRECUBIERTA TEMPORAL	\$ 2.284.103	\$ -	\$ -
05-09-2020	FACTURA	48	Sergio Tancara Tapia	Servicios de Traslado - Materiales	Servicios de Traslado - Materiales - FALTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	NO	CONST. INST. SOBRECUBIERTA TEMPORAL	\$ 999.600	\$ -	\$ -

RESUMEN RENDICIÓN

TOTAL GASTOS RECHAZADOS	\$ 6.627.686
TOTAL GASTOS APROBADOS	\$ 976.778
SALDO FINAL ITEM	\$ -

Observaciones:

En referencia al ítem "Obras Complementarias" y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N° 138/2020), mencionar que se aprueba hasta la asignación disponible de la totalidad de todos los gastos presentados, los cuales guardan relación con los sub-ítem "Recursos Humanos" y "Construcción Instalación Sobrecubierta Temporal Rolizo y Zinc". Esto con fundamento en el Ordinario N° 038/2020, MAT: Glosario de complementación de perfil para la rendición de cuentas del proyecto "Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Tichnamar" y su respuesta y aprobación por medio del Ordinario N° 392/2020 de fecha 11/03/2020, Mat: Respuesta Ordinario N° 38/2020, relacionado con el glosario de complementación del perfil para la rendición de cuentas del proyecto "Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Tichnamar. Código BIP: 40003075-0. NOTA: Se observa la mayoría de los gastos presentados por Falta de Asignación Presupuestaria en el ítem, mientras NO se aprueba suplementación de gastos, por parte de DIPILADRE - DT, el Consejo Regional (CORE) Y se realice la modificación de Convenio con Toma de razón de la Contraloría, no se pueden aumentar ni disminuir ninguno de los ítems del Proyecto.